



राक्सिरांग गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	१,७१०									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	१,७१०	१,४८५	२२५	२२५			लाभग्राही, राक्सिरांग गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	१,४८२	१,५३३	-५१	१७७			GMALI			
दोस्रो किस्ता	माग संख्या	१,५०७	१,४११	९६		२९९	लाभग्राही र राक्सिरांग गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,५०७	१,४११	९६		२९९	लाभग्राही, राक्सिरांग गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१,५०७	१,४११	९६		२९९	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	१,३७४	९७६	३९८		७३४	लाभग्राही र राक्सिरांग गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,३७४	९७६	३९८		७३४	लाभग्राही, राक्सिरांग गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१,३७४	९७६	३९८		७३४	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबली	लाभग्राही	५६४								

राक्सिरांग गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

करण	संख्या								
पहिलो किस्ता	४११	४११	१५३						
दोश्रो किस्ता	०	०	५६४						
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरु	दक्ष्य जनसक्ति को अभाव र लाभग्राही हरुको घर निर्माणमा इक्छ्या नहुनु								
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	दक्ष्य जनसक्ति को अभाव लाभग्राही हरुको घर निर्माणमा इक्छ्या नहुनु								
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	पर्याप्त स्रोत तथा पुजी को अभाव								

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१,००९	१०३	९०६			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	६१					
प्रवल्किरण संख्या	४२					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ बडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	७	Tarsikot, JARSHINGTAL, Panjani, Jir khedanda, Dangling/ Dungle, Rajaran g, Kolangti घरधुरी संख्या सोहि क्रममा १४०, ९, ६५, ५५, १२, १७, ४४५			Detailed study recommended, assumed to be initiated by intense rainfall. Drainage, bioengineering and sealing of cracks are recommended., No landslide affecting the community. The area has been deforested and there is drainage mismanagement which the community should address., Landslides triggered by intense rainfall and reactivated by earthquake. 4
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	४				HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. Detailed study required, monitoring, drainage management, bioengineering recommended., Landslide reactivated by the earthquake.
सार्वजनिक बस्ति	२				Drainage, bioengineering and check dam construction are recommended., 3
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					HOUSEHOLDS REQUIRE
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

राक्सिरांग गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

					RELOCATION. Earthquake induced landslide. Rock fall control measures - meshing and removal of loose blocks are recommended to protect the remaining settlement. Rock fall activated by earthquake. Catch wall construction, drainage management, slope trimming, removal of rock blocks and bioengineering are recommended. Landslide induced by earthquake and developed by rainfall. Settlement is on a flood plain so flooding is a risk. River training and bioengineering are recommended.
--	--	--	--	--	---

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	१८					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:

- Satisfactory

राक्सिरांग गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- - Not qualified

सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:

- - Sufficient supply except 10&11 ward.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Kholesimal and Tandi., बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	२६,१७३	yes	3200	200	n/a	
• गिट्टी	घन मि.	२,६८२	yes	7500	500	n/a	
• बालुवा	घन मि.	३,११०	n/a	800	500	n/a	
• काठ	क्यु फिट	८६,५५८					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	800	20	n/a	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	२५,०८०	n/a	900	60	n/a	
• रड	किलो ग्राम	२७१,०७९	yes	900	5	n/a	
• जस्ता पाता	बन्डल	३,५३८					
• इट्टा	गोटा	२०१,०४४					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरुको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरुमा हाल बन्दै गरेका घरहरुको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		2	1	n/a				
सब-इन्जिनियर		1	1	n/a				
अ.सब-इन्जिनियर		1	1	n/a				
डकर्मी	समग्रमा	n/a	n/a	n/a				
	७-दिने तालिम	35	3	n/a				
	५०-दिने तालिम	35	3	n/a				
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- - Lack of ownership in reconstruction process due to frequent transfer of employees
- - Frequent changes to guideline, policies make it difficult for the beneficiaries to construct compliant houses
- - Land ownership certificate issues.

राक्सिरांग गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका61_75%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- n/a

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका25_40% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- n/a

वैकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- * Due to the sub branch there is talking time more then 7 days to receive money.
* DCC must have to list at palika of tranche transferred to Bank.

समाधानका उपायहरू


- * There no belief on works of reconstruction to the community ,hence there is need to aware people on reconstruction works.
* All authority of reconstruction should hand over to local bodies and financial as well.
* Technical person should hired at local.

तयार पार्ने

नाम: राम के.सी

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४६६०६४४७




पेश गर्ने

नाम: राम कुमार मुडासी

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५५०४४४६६



श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्वीकृत गर्ने:

नाम: राज कुमार मल्ल

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५५०४४६०१

